REPORTE DE AVANCE DE OBRA

ESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN OMBRE: ARGO: Directora de Planea DRREO ELECTRONICO: L 10 DIGITOS:	il pasado 21 de l			PROEXOE 2015 Construcción cafetería.		PROGRAMA Y AÑO	11	DATOS DEL I	
NE LA INFORMACIÓN M.A. Rocio Bernal Garza M.	il pasado 21 de noviembre de 2017 el Gobernador del Estado dio arranque de obra de la primera etapa de la cafetería. En el mes de enero 2018 inicia la construción que al 31 de julio tiene un avance del 50%			de la primera etapa de la		CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DATOS DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO NOMBRE Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonifera DOMICILIO Carretera 57 km. 120 Villa de Agujita, Mpio. De Sabinas C.P. 26950 COMPLETO	
IX IX	io arranque de obi			\$ 2,386,517.00		FEDERAL		ón Carbonífera as C.P. 26950	
FIRMA	a de la primera eta			\$ 2,386,517.00		ESTATAL	RECURSO ASIGNADO		
	pa de la cafetería.			\$ 4,773,034.00		ТОТАL		CALENDARIO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN	
NOMBRE:	En el mes de enero 2			\$ 4,501,450.46		MONTO TOTAL DEL CONTRATO		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA SHA DE INICIO DÍA MES AÑO SHA DE STATUS SUMA GLOBAL CONTRATADA DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO	
NOMBRE:	2018 inicia			30%	%	RECURS		LOBAL CC	
.	la construciór			30% \$ 1,427,087.37	40	RECURSO EJERCIDO		NTRATADA	
VO.BO. DIRECTUR DEL	n que al 31 de juli			2110		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR CICLO ESCOLAR INICIAL FINAL		FECHA DEL REPORTE	
INSTITUTO	o tiene un avano			2148		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL		PORTE 31 DÍA	
	se del 50			50%	AVA	NCE FÍSICO	(%)	MES 7	
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONIFERA DIRECCION		LINIDOS 1/Ct-		La empresa CDT Construcciones, S.A. de C.V. de Torreón, Coahuila, al 31 de julio de 2018 tiene un avance en la construcción de un 50%.		OBSERVACIONES		SECRITARÍA DE DE PANISACIÓN PARAUACIÓN Y DESARROLLO DEL SSYEMA SECRITARÍA DE DE PANISACIÓN PARAUACIÓN Y DESARROLLO DEL SSYEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROCRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO ÂREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO	2018

EBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

1M (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) 10E (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

		REPORTE [DE AVANCE	DE BIENI	ES				
2018	2018 DATOS DEL REMITENTE ENTRADA DE BIENES								
				FECHA NO. REPORTE					
	DOMINI IS			DÍA	MES	2015 AÑO	l	HOJA	DE 1
TECNOLÓGICO	DOMICILIO:			DATOS DEI		OGICO			
NACIONAL DE MÉXICO	MUNICIPIO:			NOMBRE:	Instituto Te	ecnológico de	Estudi	ios Superiores de 20 Villa de Agujita	la Región
WIEXICO					our bonnier	Sabinas, Co	ahuila	zo villa de Agujita a de Zaragoza.	i, Mpio. De
	NO. FACTURA	*		1					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN									
EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL				ESTADO: CO	AHUILA.	THE WATER CONTRACTOR IN	land Copies		
SISTEMA DIRECCIÓN DE	PROGRAMA Y AÑO	PAC 2013	MATRÍCULA	(2015-2016)	1980	MATRÍCULA	A (2016	6-2017)	2110
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN		FEDERAL: \$ 1,460201.50	PORCENTAJ	E DE AVANCE	FINANCIER	O DE LA META	4	100%	1
E	MONTO ASIGNADO:	ESTATAL: \$ 1,460,201.50							_
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	ASIGNADO:	TOTAL: \$ 2,920,403.00	PORCENTAJ	E DE AVANCE	FISICO DE	LA META		100%]
	DESCRIPCIO		UNIDAD	CANT.	PIII	ITARIO		IMPODE-	
Mobiliario y equipo Industrial	para la Unidad	l Multifuncional de Ingeniería	1	1	The second second second	916,159.32	\$	IMPORTE 2 C	16,156.32
muustriai								_,0	10,100.02
	the second of th								
		MPORTE DE E	STA HOJA	IVA INCLUIDO	\$		2,916,156.32		
COMENTARIOS:	The same of the sa		IMPORTE	TOTAL DE LA	ENTRADA	IVA INCLUIDO	\$		2,916,159.32
El Instituto Coahu	ilense de Infra	estructura Física Educativa llev total del mobili	ó a cabo el n	roceso de li	citación do	l mobiliaria .		0	
		total del mobili	ario el 4 de a	gosto de 20	115.	i mobiliano y	equi	po Se realizó l	a entrega
							3		
FORMUL	_ó	RECEPCIÓN FÍSICA	co	NFORMIDAD			37 40	A LITTON	
				LABORATORIO				AUTORIZO DIRECTOR DEL	
						INSTITE	TOT	TECNOLÓGICO DE	
NOMBRE		NOMBRE: M.C. CLAUDIA	NOMBDE: M	C. JOSÉ LUIS					
M.A. ROCIO BERNAL G	GARZA	SÁNCHEZ IBARRA	MENDEZ	C. JOSE LUIS	LARA	NOMBRE: N	LC. AL	EJANDRO MERC LDÉS AGUIRRE	ÉD.
CARGO DIRECTORA DE PLANE	FACIÓN Y	CARGO	CARGO				DIR	ECCION	KA
VINCULACIÓN		JEFA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGÉNIERÍA	SUBDIRE	CTOR ACADÉ	MICO			FIRMA	
CORRED ELECTRÓNIC	9	INDUSTRIAL		, and Adable	VIICO		1	186	
tec@tec-carbonif			1	111					
TELÉFONO: 86161340:	32	HHH.	100	4					_
92		- May		1				10	
FIRMA		FIRMA	<i> </i>	FIRMA				SELLO	

		REPORTE D	E AVANCI	E DE BIEN	ES					
2017	NOMBRE:	DATOS DEL REMITENTE			HANKSTANDIA SANTA ATA A	ENTRADA D	BIEN	ES	CONTRACTOR DESCRIPTION OF A STREET	
2011	MORIBRE.			FECHA				NO. REPORTE		
	5			5	10	2017		1	1	
	DOMICILIO:			DÍA	MES	AÑO		HOJA	DE	
TECNOLÓGICO	DOMINICIO,			DATOS DE			melance con a			
NACIONAL DE				NOMBRE:	Instituto	Tecnológico de I	Estudios	Superiores d	e la Región	
MÉXICO	MUNICIPIO:					era, Dr. Rogelio Villa de Agujita				
	NO. FACTURA	-			14441 1444		aragoza		ianuna de	
							a, agua			
SECRETARÍA DE										
PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y	100			ESTADO: CO	DAHUILA.					
DESARROLLO DEL	L				NOONICKA NOO PROJECTIONICKA			CONT		
SISTEMA					***************************************					
	PROGRAMA Y	PROEXOE 2015	MATRICULA	(2015-2016)	1980	MATRICULA	(2016-2	017)	2110	
DIRECCIÓN DE	AÑO	And the state of t								
PROGRAMACIÓN,		FEDERAL: \$ 1,399,470,00	PORCENTA	JE DE AVANCI	FINANCIE	RO DE LA META	4	100%		
PRESUPUESTACIÓN	MONTO	ESTATAL: \$ 1,399,470.00								
E INFRAESTRUCTURA	ASIGNADO:	***************************************	*							
FÍSICA		TOTAL: \$ 2,798,940.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META					100%		
	DESCRIPCIO	N DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	Р	UNITARIO		INDODT	E	
Centro de maquina		control numérico, incluye	1 1	T T	-		¢.	IMPORT	Charles and the Control of the Contr	
nstalación, capacit	tación v nuesta	en marcha			Ψ	1,615,000.00	\$	1	615,000.00	
Unidad Robótica	acion y pacoto	ch marcha.					9			
o mada riabbilab			1	1	\$	775,000.00	\$		775,000.00	
				200						
					-					
			ě							
			NA COLUMN							
					- Taxaban					
			00	SCORE CONTRACTOR						
				200						
				Name						
					- Andrews of the same					
THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUM	Contract Con			IMPORTE DE	ESTA HO	JA IVA INCLUIDO	\$		2,772,400.00	
						A IVA INCLUIDO	S	APPENDED TO STATE OF THE PARTY	2,772,400.00	
COMENTARIOS:				CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P				month of the Participan of the		
8	La U	nidad Robótica fue entregado	en el Tecn	ológico el p	asado m	es de junio 2	017.	5 5 h		
	El Cer	ntro de maquinado vertical fu	e entregado	el pasado	mes de s	eptiembre de	2017.	1		
2			-				8			
			Decreases a marginal processors	SHIP THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF		THE PARTY OF THE P	5 %			
FORMU	JĽÓ	RECEPCIÓN FÍSICA		ONFORMIDAD	1		- N	AUTORIZO		
			11	E LABORATORIO			THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	Control of the last of the las		
			Jer	E LABORATO	RIO		THITA	IRECTOR DE	CICO DE	
		RECUES AND				1 .,211	UITE	quacqere	orc or	
MORROR						The state of the s		S SUPERIO		
NOMBRE		NOMBRE: ING. JOSÉ	NOMBRE:	M.C. JOSÉ LU	IS LARA	NOMBRE;	M.CCAD	HOGHRADAM	HITERA	
M.A. ROCIO BERNAL	GARZA	GRIMALDO MARTÍNEZ	MENDEZ					DESMELHER		
CARGO	P3)	CARGO	CARGO				,	w Cart I Cam		
SUBDIRECTORA DE		JEFA DE LA DIVISIÓN		AMERICA			FIRMA			
CORREO ELECTRÓN	0	SUBDIF	SUBDIRECTOR ACADÉMICO			1 Ac 1				
tec@tec-carbor	nifera/edu.mx	ACADÉMICA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA				[M.]				
TELÉFONO: 8646)34			100	/			10	(i, 1)		
//	0	1 /A.w	W 600	1100		_	1	-		
11.	X			curt /	>					
1 4/	/	1001/	11 -1	-17	507.11°		10			
							1			
/ FIRM	ЛA	FIRMA		√ FIRMA			SELLO			