

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera 57 km. 120 Villa de Aquila, Mpio. De Sahinas C.P. 28950

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 21/11/2017
 FECHA DE TERMINACION: 31/7/2018

FECHA DEL REPORTE: 31/12/2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOE 2015	Construcción de la primera etapa de la cafetería.	\$ 2,386,517.00	\$ 2,386,517.00	\$ 4,773,034.00	\$ 4,501,450.46	70%	\$ 2,987,138.30	2110	2148	80%	La empresa CDT Construcciones, S.A. de C.V. de Torréón, Coahuila, al 31 de diciembre de 2018 tiene un avance en la construcción de un 80%.

El pasado 21 de noviembre de 2017 el Gobernador del Estado dio arranque de obra de la primera etapa de la cafetería. En el mes de enero 2018 inicia la construcción que al 31 de diciembre tiene un avance del 80%

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: M.A. Rosio Bernal Garza
 CARGO: Directora de Planeación y Vinculación
 CORREO ELECTRONICO: planeacion@tec-carbonifera.edu.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 861 6 13 40 32

FIRMA:

NOMBRE: M.C. ALEJANDRO MERCED VALDES AGUIRRE

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA:



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

MI (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 OIE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)
 AED (ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

EBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.