

REPORTE DE AVANCE DE BIENES

<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">2017</p> <p style="font-weight: bold;">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>	DATOS DEL REMITENTE		ENTRADA DE BIENES				
	NOMBRE: _____		FECHA			NO. REPORTE	
	DOMICILIO: _____		5	10	2017	1	1
	MUNICIPIO: _____		DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE
NO. FACTURA: _____		DATOS DEL TECNOLÓGICO					
_____		NOMBRE: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, Carretera 57 Km. 120 Villa de Agujita, Mpio. De Sabinas, Coahuila de Zaragoza					
_____		ESTADO: COAHUILA.					
PROGRAMA Y AÑO		PROEXOE 2015		MATRÍCULA (2015-2016)	1980	MATRÍCULA (2016-2017)	2110
MONTO ASIGNADO:		FEDERAL: \$ 1,399,470.00		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META		100%	
		ESTATAL: \$ 1,399,470.00					
		TOTAL: \$ 2,798,940.00		PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META		100%	

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Centro de maquinado vertical de control numérico, incluye instalación, capacitación y puesta en marcha.	1	1	\$ 1,615,000.00	\$ 1,615,000.00
Unidad Robótica	1	1	\$ 775,000.00	\$ 775,000.00
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				\$ 2,772,400.00
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				\$ 2,772,400.00

COMENTARIOS:

La Unidad Robótica fue entregado en el Tecnológico el pasado mes de junio 2017.
El Centro de maquinado vertical fue entregado el pasado mes de septiembre de 2017

<p align="center">FORMULÓ</p> <p>NOMBRE M.A. ROCIO BERNAL GARZA</p> <p>CARGO SUBDIRECTORA DE PLANEACION</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO tec@tec-carbonifera.edu.mx</p> <p>TELÉFONO: 8616134032</p> <p align="center"> FIRMA</p>	<p align="center">RECEPCIÓN FÍSICA</p> <p>NOMBRE: ING. JOSÉ GRIMALDO MARTÍNEZ</p> <p>CARGO JEFA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA</p> <p align="center"> FIRMA</p>	<p align="center">CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO</p> <p>NOMBRE: M.C. JOSÉ LUIS LARA MENDEZ</p> <p>CARGO SUBDIRECTOR ACADÉMICO</p> <p align="center"> FIRMA</p>	<p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center">EL DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CARBONIFERA</p> <p>NOMBRE: M.C. ALVARO VALDÉS AGUIRRE</p> <p align="center"> FIRMA</p> <p align="center"> SELLO</p>
--	---	---	---

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2017
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio
 DOMICILIO COMPLETO Carretera 57 Km. 120 Villa de Aguilta, Mpio. De Sabinsas, C.P. 26850

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO DÍA MES AÑO FECHA DÍA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2015-2016)	MATRÍCULA (2016-2017)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOE 2015	Construcción de la primera etapa de la catarata.	\$ 2,386,517.00	\$ 2,386,517.00	\$ 4,773,034.00		0%	1980	2110	0%	Se inicia licitación por parte del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa para la primera etapa del proyecto en la segunda semana de octubre.	

Se realizó el estudio de la mecánica de suelos, con los resultados se determinarán los costos para los cimientos.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE : M.A. Pío Barón Garza
 CARGO : Subdirectora de Planeación
 CORREO ELECTRONICO : planeacion@tec.carbonifera.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS : 861 6 13 40 32

NOMBRE : M.C. ALEJANDRO MERCED VALDES AGUIRE
 VO. BO. DIRECTOR DE INSTITUTO
 FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAQE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.